A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

چک لیست سیستم اعلام حریق

۱-	دتکتورها در فاصله ۱/۵ متر از درب اتاقک آسانسور و درب اتاق تأسیسات (در داخل) نصب شده‌اند؟	بلی ☐	خیر ☐
۲-	فاصله دتکتورها تا دیوار بیش از ۵۰ سانتی‌متر است؟ (در واحدها)	بلی ☐	خیر ☐
۳-	فاصله دتکتورها از اسپرینکلر (آب‌پاش) سقف ۶۰ سانتی‌متر است؟	بلی ☐	خیر ☐
۴-	در واحدهای مسکونی و تجاری دتکتورها طبق نقشه اجراء شده‌اند؟	بلی ☐	خیر ☐
۵-	در پارکینگ و پیلوت‌ها طبق نقشه مصوب دتکتور اعلام حریق در فاصله مناسب نصب شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۶-	شستی اعلام حریق در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر از درب ورودی ساختمان هستند؟	بلی ☐	خیر ☐
۷-	فاصله نصب شستی های اعلام حریق از کف ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر می‌باشد؟	بلی ☐	خیر ☐
۸-	تعداد مناسب (طبق نقشه مصوب) شستی اعلام حریق در بیرون واحدها و در پارکینگ و پیلوت‌ها پیش‌بینی شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۹-	ارتفاع دستگاه آژیر ۲ تا ۲/۴ متر از کف می‌باشد؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۰-	با توجه به تعداد طبقات Zoneها و دتکتورها مطابق نقشه هستند؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۱-	دتکتور و شستی اعلام حریق در واحد تجاری نصب شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۲-	سیستم اعلام حریق دارای سیم‌کشی و لوله جدا بوده و سیم آن از نوع NYMHY است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۳-	هماهنگی سیستم اعلام حریق با برق اضطراری انجام شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۴-	تابلو سیستم اعلام حریق ارت شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۵-	آیا هماهنگی رایزرهای سیم ۱/۵ جهت مدار کنترل FAJB با رایزر سیم ۲/۵ جهت آژیرهای هشداردهنده تابلو اصلی FACP به کلیه Zoneبندی‌های سیستم اعلام حریق صورت گرفته است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۶-	آیا چراغ چشمک‌زن جهت هر واحد ساختمانی بیرون واحد نصب شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۷-	رعایت فاصله مجاز دتکتورها از یکدیگر و از دیوار و گوشه ها شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۸-	فاصله دتکتورها از هر دریچه تهویه حداقل یک متر است؟	بلی ☐	خیر ☐
۱۹-	ارتفاع نصب تابلو اعلام حریق از کف تمام شده ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی متر است؟	بلی ☐	خیر ☐
۲۰-	آیا بالای سر پارکینگ هر اتومبیل یک اسپرینکلر نصب شده است؟	بلی ☐	خیر ☐
۲۱-	آیا در هر اتاق خواب و هال حداقل یک دتکتور دودی نصب شده است؟	بلی ☐	خیر ☐

http://www.mohandes-iran.com